



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUE.



Huehuetlán El Grande, Puebla; a 13 de octubre de 2023.

OFICIO No. MHG-DOP-228/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
HUEHUETLÁN
EL GRANDE, PUE.

C. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CARPIÑEYRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN
EL GRANDE, PUEBLA.



Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2023



FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202229955	118440	23004	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,006,369.73	\$ 1,003,455.47	\$ 1,003,455.47	\$ 1,003,455.47	\$ 1,003,455.47	\$ 1,003,455.47	\$ 1,003,455.47	100.00%	100.00%	4009.00 M	OBRA TERMINADA
PUE230302263782	242796	23005	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL HORIZONTE ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL BARRIO DE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	BARRIO DE ANALCO	\$ 1,214,097.60	\$ 1,210,184.79	\$ 1,210,184.79	\$ 1,210,184.79	\$ 1,210,184.79	\$ 1,210,184.79	\$ 1,210,184.79	100.00%	100.00%	1088.91 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302263872	243186	23006	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BALCÁZAR ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE EL VALOR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,469,495.71	\$ 1,464,105.26	\$ 1,464,105.26	\$ 1,464,105.26	\$ 1,464,105.26	\$ 1,464,105.26	\$ 1,464,105.26	100.00%	100.00%	1309.73 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302263918	243802	23007	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE LA GALLERA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJÓN DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 595,372.37	\$ 594,393.72	\$ 594,393.72	\$ 594,393.72	\$ 594,393.72	\$ 594,393.72	\$ 594,393.72	100.00%	100.00%	179.20 M	OBRA TERMINADA
		23008	CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (TERCERA ETAPA).	SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	100.00%	100.00%	62 BAÑOS	OBRA EN PROCESO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS
		23009	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LA TRIPA DEL KM. 0+162.00 AL KM. 0+342.00, ENTRE CALLEJÓN DEL ZORRILLO Y CALLE AVIACIÓN DEL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN ANTONIO COATEPEC	\$ 1,241,716.27	\$ 1,239,798.16	\$ 967,806.93	\$ 1,239,798.16	\$ 967,806.93	\$ 967,806.93	\$ 967,806.93	78.06%	78.06%	702.53 M2	OBRA EN PROCESO, EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS
PUE230302263972	244126	23010	MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 422,067.08	\$ 420,556.78	\$ 420,556.78	\$ 420,556.78	\$ 420,556.78	\$ 420,556.78	\$ 420,556.78	100.00%	100.00%	485.00 PZAS	OBRA TERMINADA
		23011	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 450,261.23	\$ 432,825.52	\$ 432,825.52	\$ 432,825.52	\$ 432,825.52	\$ 432,825.52	\$ 432,825.52	100.00%	100.00%	16 PROYECTOS	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO	\$ 1,064,294.32	\$ 1,061,951.29	\$ 1,061,951.29	\$ 1,061,951.29	\$ 1,061,951.29	\$ 1,061,951.29	\$ 1,061,951.29	100.00%	100.00%	894.61 M2	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS
			CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 1,316,978.17	\$ 1,514,272.29	\$ 1,514,272.29	\$ 1,514,272.29	\$ 1,514,272.29	\$ 1,514,272.29	\$ 1,514,272.29	100.00%	100.00%	1189.95 M2	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTA ANA OTZOLOTEPEC	\$ 1,087,713.28	\$ 1,085,301.46	\$ 831,263.45	\$ 1,085,301.46	\$ 831,263.45	\$ 831,263.45	\$ 831,263.45	76.59%	76.59%	756.33 M	OBRA EN PROCESO, EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS

RECIBIDO
 13 OCT 2023
 SECRETARÍA DE GOBIERNO
 de Puebla
 Coordinación General de
 Evaluación y Seguimiento y
 Asistente



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2023



FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302264011	244322	23015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN DE LA GALLERA (LIBRAMIENTO), DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN; MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 208,930.94	\$ 205,684.83	\$ 205,684.83	\$ 205,684.83	\$ 205,684.83	\$ 205,684.83	\$ 205,684.83	100.00%	100.00%	30.00 LAMPARAS	OBRA TERMINADA
		23016	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR REGIONAL TIPO "C" EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON C.C.T. 21EBH0194C, DEL BARRIO DE IXTLAHUACÁN; MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	IXTLAHUACÁN	\$ 1,186,529.46	\$ 1,182,857.23	\$ 774,386.99	\$ 1,182,857.23	\$ 774,386.99	\$ 774,386.99	\$ 774,386.99	65.47%	65.47%	96.67 M2	OBRA EN PROCESO, EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS
		23017	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL BARRIO DE IXTLAHUACÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	IXTLAHUACÁN	\$ 622,163.42	\$ 619,565.12	\$ -	\$ 619,565.12	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	850.00 M	OBRA EN PROCESO, EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS
FORTAMUN-DF															
NA	NA	23001	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,323,308.30	\$ 1,323,308.30	\$ 956,936.00	\$ 1,323,308.30	\$ 956,936.00	\$ 956,936.00	\$ 956,936.00	72.31%	72.31%	9.00 PAGOS	ACCIÓN EN PROCESO
NA	NA	23002	PAGO POR ASIGNACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO SUBROGADO DE UNA AMBULANCIA DE TRASLADO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	100.00%	100.00%	1.00 PAGOS	ACCIÓN TERMINADA
PUE230302270864	NA	23003	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES - LA CANTERA) - SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	100.00%	100.00%	821.75 ML	OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, COMO UNA SEGUNDA ETAPA PARA EL 2023. EL MUNICIPIO ÚNICAMENTE APORTO EL RECURSO QUE LE CORRESPONDE.
NA	NA	23018	PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,457,710.10	\$ 1,457,710.10	\$ -	\$ 1,457,710.10	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00 QUINCENAS	ACCIÓN EN PROCESO

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente

Gobierno de Puebla

13 OCT 2023

RECIBIDO
 F142/SB/CGPSE



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2023



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN.
	2do. Trimestre	0.00	0	4	0	0	1	NO SE PLANEARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE.
	3er. Trimestre	8.33	1	12	0	0	6	PROYECTO EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	5.26	1	19				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	LA OBRA 23004 ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO.
	2do. Trimestre	25.00	1	4	100	1	1	META ALCANZADA, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN 23007, 23008, 23010 Y EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO.
	3er. Trimestre	25.00	3	12	66.67	4	6	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	42.11	8	19				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	LA OBRA 23005 ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO.
	2do. Trimestre	75.00	3	4	0	0	1	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN 23005, 23006, 23009 Y EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO.
	3er. Trimestre	66.67	8	12	33.33	2	6	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, HAY PROYECTOS EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO ESTAS OBRAS.
	4to. Trimestre	52.63	10	19				

13 OCT 2023

RECIBIDO

F/42/SB/ICGPSE



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2023



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	903277.5	5419665	16.67	903277.5	5419665	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	2258193.75	5419665	41.67	2,258,193.75	5,419,665.00	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	3613110	5419665	66.67	3613110	5419665	RECURSO TRANSFERIDO
	4to. Trimestre	100.00	5419665	5419665				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	5419665	5419665				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	7.42	402323	5419665	7.42	402323	5419665	EXISTEN EXPEDIENTES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN.
	2do. Trimestre	41.67	2258193.75	5419665	13.34	722773	5419665	EL AVANCE ES MENOR, YA QUE EXISTEN EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	3er. Trimestre	66.67	3613110	5419665	51.72	2802936	5419665	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL MONTO EJERCIDO, HAY EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	4to. Trimestre	100.00	5419665	5419665				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	7.48	2258193.75	301874	4.78	2258193.75	472363.45	META ALCANZADA, EXISTÓ MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.
	4to. Trimestre	8.62	5419665	628741				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	14.13	18608105	16304070.24	-100.00			


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 13 OCT 2023
RECIBIDO
 FORTAMUN

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	150	1	2023	2	33 I		4 FAISMUN 3 TRIM		1	16096.65	0												MODULO EN PROCESO, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN 23008, 23009, 23010, 23011, 23012, 23013, 23014, Y 23016, EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO.	
													1	332	340500.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52			ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2023 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
													2	612	2490000	3313069.23	1415832.82	1182857.23	774386.99	774386.99	774386.99			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: TECHADOS, BARRA Y COMEDOR EN DIFERENTES LOCALIDADES.
													2	613	1401892.5	2299260.3	1425657.17	2299260.3	1425657.17	1425657.17	1425657.17			OBRAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES.
													2	614	9962122.21	11467018.72	10719419.17	7116553.4	6844562.17	6844562.17	6844562.17			OBRAS DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
													2	615	1003455.47	2003455.47	1878442.47	1003455.47	1003455.47	1003455.47	1003455.47			REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN HUEHUETLÁN EL GRANDE.
													2	616	6052869.3	606715.91	0	0	0	0	0			REHAB. DE PUENTE VEHICULAR.
													1	441	0	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85			CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA.
21	150	1	2023	2	33 I		5 FORTAMUN-DF 3 TRIM		1	3465.64	0												MODULO EN PROCESO, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN.	
													1	113	1737500	1035904.66	421875	1035904.66	0	0	0			PAGO DE SUELDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
													1	311	1386500	1323308.3	956936	1323308.3	956936	956936	956936			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA 2023.
													2	614	1750000	2679452.04	2138299	1750000	1750000	1750000	1750000			CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
													2	616	449665	285000	0	0	0	0	0			REHABILITACIÓN DEL PUENTE.
													1	853	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000			PAGO POR ASIGNACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AMBULANCIA DE TRASLADO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	3	PUE230302264011	Proyecto de inversión	205684.83	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205684.83, modificado:205684.83}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN DE LA GALLERA LIBRAMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 244322	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Grande	244322	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	205684.83	205684.83	205684.83	205684.83	205684.83	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}}
2023	3	PUE230302263782	Proyecto de inversión	1210184.79	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210184.79, modificado:1210184.79}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL HORIZONTE ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL BARRIO DE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 242796	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	242796	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.91, meta_modificada:1088.91}}	1210184.79	1210184.79	1210184.79	1210184.79	1210184.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.91}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}}
2023	3	PUE230302263872	Proyecto de inversión	1464105.26	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464105.26, modificado:1464105.26}}	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BALCÁZAR ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE EL VALOR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 243186	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	243186	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.73, meta_modificada:1309.73}}	1464105.26	1464105.26	1464105.26	1464105.26	1464105.26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.73}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}}
2023	3	PUE230302263918	Proyecto de inversión	594393.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594393.72, modificado:594393.72}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE LA GALLERA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJÓN DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 243802	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	243802	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:179.2, meta_modificada:179.2}}	594393.72	594393.72	594393.72	594393.72	594393.72	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:179.2}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}}
2023	3	PUE230302263972	Proyecto de inversión	420556.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420556.78, modificado:420556.78}}	MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 244126	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Grande	244126	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}	420556.78	420556.78	420556.78	420556.78	420556.78	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:485.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}}



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	3	PUE230302270864	Proyecto de Inversión	5753006.07	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:4003006.07, modificado:4003006.07}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES ¿ LA CANTERA) ¿ SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	23003	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.75, meta_modificada:821.75}}	5753006.07	5753006.07	5753006.07	5753006.07	5753006.07	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.75}}	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, COMO UNA SEGUNDA ETAPA PARA EL 2023, EL MUNICIPIO ÚNICAMENTE APORTO EL RECURSO QUE LE CORRESPONDE., trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-10-12}}
2023	3	PUE230302264011	Proyecto de Inversión	205684.83	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205684.83, modificado:205684.83}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN DE LA GALLERA LIBRAMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 244322	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Grande	24322	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	205684.83	205684.83	205684.83	205684.83	205684.83	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-10-12}}
2023	3	PUE230302263782	Proyecto de Inversión	1210184.79	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210184.79, modificado:1210184.79}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL HORIZONTE ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL BARRIO DE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 242796	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	242796	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.91, meta_modificada:1088.91}}	1210184.79	1210184.79	1210184.79	1210184.79	1210184.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.91}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-10-12}}
2023	3	PUE230302263872	Proyecto de Inversión	1464105.26	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464105.26, modificado:1464105.26}}	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BALCÁZAR ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE EL VALOR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 243186	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	243186	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.73, meta_modificada:1309.73}}	1464105.26	1464105.26	1464105.26	1464105.26	1464105.26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.73}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-10-12}}
2023	3	PUE230302263918	Proyecto de Inversión	594393.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594393.72, modificado:594393.72}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE LA GALLERA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJÓN DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 243802	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	243802	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:179.2, meta_modificada:179.2}}	594393.72	594393.72	594393.72	594393.72	594393.72	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:179.2}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-10-12}}
2023	3	PUE230302263972	Proyecto de Inversión	420556.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420556.78, modificado:420556.78}}	MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 244126	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Grande	244126	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}	420556.78	420556.78	420556.78	420556.78	420556.78	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:485.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2023-10-12}}



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Huehuetlán el Grande	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	16096.65	0		Total del Programa Presupuestario	21250840	21250840	17000672	13163446.77	11609382.17	11609382.17	11609382.17		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación": "MODULO EN PROCESO, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN 23008, 23009, 23010, 23011, 23012, 23013, 23014, Y 23016, EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO."]]	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	Validado	CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	340500.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	Validado	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2023 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	6052869.3	606715.91	0	0	0	0	0	0	Validado	REHAB. DE PUENTE VEHICULAR
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1003455.47	2003455.47	1878442.47	1003455.47	1003455.47	1003455.47	1003455.47	1003455.47	Validado	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN HUEHUETLÁN EL GRANDE
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9962122.21	11467018.72	10719419.17	7116553.4	6844562.17	6844562.17	6844562.17	6844562.17	Validado	OBRAS DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO EN DIFERENTES LOCALIDADES.



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1401892.5	2299260.3	1425657.17	2299260.3	1425657.17	1425657.17	1425657.17	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES.	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2490000	3313069.23	1415832.82	1182857.23	774386.99	774386.99	774386.99	Validado	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: TECHADOS, BARRA Y COMEDOR EN DIFERENTES LOCALIDADES.	
Huehuetlán el Grande	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	3465.64	0		Total del Programa Presupuestario	5419665	5419665	3613110	4205212.96	2802936	2802936	2802936	Validado	[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación": "MODULO EN PROCESO. LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN"]]]	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000	Validado	PAGO POR ASIGNACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AMBULANCIA DE TRASLADO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1386500	1323308.3	956936	1323308.3	956936	956936	956936	956936	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA 2023
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	449665	285000	0	0	0	0	0	0	Validado	REHABILITACIÓN DEL PUENTE.



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1750000	2679452.04	2138299	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	Validado	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1737500	1035904.66	421875	1035904.66	0	0	0	0	Validado	PAGO DE SUELDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	8.33333			8.33333			0	Otras causas	PROYECTO EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.	N/D	Validado
2023		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25			25			66.66667		META ALCANZADA.	266.67	Validado
2023		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667			66.66667			51.71788	Otras causas	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL MONTO EJERCIDO, HAY EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACIÓN.	77.58	Validado
2023		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667			66.66667			66.66667		RECURSO TRANSFERIDO	100	Validado
2023		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	66.66667			66.66667			33.33333	Otras causas	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, HAY PROYECTOS EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO ESTAS OBRAS.	200	Validado

