



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUE.



Huehuetlán El Grande, Puebla; a 14 de octubre de 2022.

OFICIO No. MHG-DOP-2022/246

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
HUEHUETLÁN
EL GRANDE, PUE.
2021-2024

C. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ GARRINTEYRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN
EL GRANDE, PUEBLA.

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2022



FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302127957	200103	22002	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORÍAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	SANTA MARTHA YANCUITLALPA N. SAN JUAN COATETELCO, SAN MARTIN ATEMPAN	\$ 916,550.90	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	100.00%	100.00%	M3	3024.00	OBRA TERMINADA
PUE220202083928	100854	22003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A SAN NICOLÁS ENTRE BARRANQUILLA Y CALLE 21 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA	\$ 1,001,032.63	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	100.00%	100.00%	M2	701.22	OBRA TERMINADA
PUE220202084144	101735	22004	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL DESTINO ENTRE CALLE TOXPAN Y CALLE TECORIZO, DEL BARRIO DE ANALCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,330,585.44	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	100.00%	100.00%	M2	1279.92	OBRA TERMINADA
PUE220202084192	101872	22006	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DEL CALLEJÓN CORREGIDORA, ENTRE CALLE EL VALOR Y CALLE DEL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 356,768.73	\$ 356,068.43	\$ 356,068.43	\$ 356,068.43	\$ 356,068.43	\$ 356,068.43	\$ 356,068.43	100.00%	100.00%	M2	467.82	OBRA TERMINADA
PUE220202084177	101823	22007	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL LADRILLO ENTRE CALLEJÓN DE LA GALLERA Y CALLE DEL PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 998,713.87	\$ 997,195.67	\$ 997,195.67	\$ 997,195.67	\$ 997,195.67	\$ 997,195.67	\$ 997,195.67	100.00%	100.00%	M2	945.04	OBRA TERMINADA
		22008	CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	100.00%	100.00%	PAGO	1.00	EN PROCESO DE CAPTURA EN LA PLATAFORMA DE MIDS.
PUE220302128575	202820	22009	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 543,775.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	100.00%	100.00%	M2	128.25	OBRA TERMINADA
PUE220302130181	209699	22010	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 423,980.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	100.00%	100.00%	PROYECTO	18.00	OBRA TERMINADA
		22011	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS DE IXTLAHUACAN, CENTRO Y COATEPEC, PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 163,726.60	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	100.00%	100.00%	M2	264.60	EN PROCESO DE CAPTURA EN LA PLATAFORMA DE MIDS.

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Gobierno de Puebla
 EN PROCESO DE CAPTURA EN LA PLATAFORMA DE MIDS.
 14 OCT 2022
 RECIBIDO
 FIA2/SBIOGPSE



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2022



		22013	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 540,086.59	\$ 539,273.07	\$ 539,273.07	\$ 539,273.07	\$ 539,273.07	\$ 539,273.07	\$ 539,273.07	\$ 539,273.07	100.00%	100.00%	M	964.71	EN PROCESO DE CAPTURA EN LA PLATAFORMA DE MIDS.
PUE220302128603	202930	22014	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTA MARTHA YANCUITLALPAN	\$ 926,224.06	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	\$ 924,666.43	100.00%	100.00%	M2	1083.09	OBRA TERMINADA
PUE220302128623	203006	22015	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE PUENTE EXISTENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATEPELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN JUAN COATEPELCO	\$ 1,022,689.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	\$ 1,036,171.74	100.00%	100.00%	M2	929.77	OBRA TERMINADA
PUE220302128636	203110	22016	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LA TRIPA ENTRE CALLEJÓN DEL ZORRILLO Y CALLE AVIACIÓN DEL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	BARRIO SAN ANTONIO COATEPEC	\$ 999,757.52	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	\$ 998,125.33	100.00%	100.00%	M2	874.40	OBRA TERMINADA
PUE220302128647	203144	22017	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CARRETERA A PUEBLA Y BACHILLERATO GENERAL OFICIAL HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 1,442,268.97	\$ 1,440,441.55	\$ 955,595.73	\$ 1,440,441.55	\$ 955,595.73	\$ 955,595.73	\$ 955,595.73	\$ 955,595.73	66.34%	66.34%	M2	858.00	OBRA EN PROCESO
PUE220302129655	207218	22018	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 210,873.69	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	\$ 210,189.25	100.00%	100.00%	CUARTOS	2.00	OBRA TERMINADA
		22020	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO PARA LA ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (TERCERA ETAPA).	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,016,339.85	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	100.00%	100.00%	M2	215.33	EN PROCESO DE CAPTURA EN LA PLATAFORMA DE MIDS.
		22021	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE LA GALLERA, ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 556,274.13	\$ 552,288.34	\$ -	\$ 552,288.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%			EN PROCESO DE CAPTURA EN LA PLATAFORMA DE MIDS.
FORTAMUN-DF																	
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
NA	NA	22001	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,207,308.30	\$ 1,207,308.30	\$ 846,856.00	\$ 1,207,308.30	\$ 846,856.00	\$ 846,856.00	\$ 846,856.00	70.14%	70.14%	PAGOS	9.00	EN PROCESO	

SECRETARÍA DE INVERSIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 GOBIERNO DE PUEBLA
 14 OCT 2022
 692.60
RECIBIDO
 FH2/SB/ICGPSE



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2022



PUE220202099167	NA	22005	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y ALCANTARILLA EN EL CALLEJÓN TONALCO ENTRE CALLE AVENTURA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 121,647.36	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	100.00%	100.00%	M2	245.81	OBRA TERMINADA
PUE220202099177	NA	22012	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 352,528.71	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	100.00%	100.00%	PZAS	350.00	OBRA TERMINADA
PUE220302140260	NA	22019	MANTENIMIENTO DE CALLES Y ACCESOS PRINCIPALES POR RETIRO DE DERRUMBES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 427,596.18	\$ 423,136.78	\$ 423,136.78	\$ 423,136.78	\$ 423,136.78	\$ 423,136.78	\$ 423,136.78	100.00%	100.00%	M3	3507.50	OBRA TERMINADA

Gobierno de Puebla
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
14 OCT 2022
RECIBIDO
FAB/SUC/055



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (3er. TRIMESTRE) 2022



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	4	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	0.00	0	15	8.33	1	12	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.
	4to. Trimestre	0.00	0	21				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	42.86	3	7	0.00	0	4	EXISTEN 3 OBRAS COMPROMETIDAS, NO SE REPORTAN EN INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, EN EJERCICIO DEL GASTO SE REFLEJA LO EJERCIDO DE LAS OBRAS.
	3er. Trimestre	73.33	11	15	16.67	2	12	EXISTEN 3 OBRAS COMPROMETIDAS, NO SE REPORTAN EN INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, EN EJERCICIO DEL GASTO SE REFLEJA LO EJERCIDO DE LAS OBRAS.
	4to. Trimestre	52.38	11	21				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	57.14	4	7	100.00	4	4	META ALCANZADA, EXISTEN 2 OBRAS COMPROMETIDAS, NO SE REPORTAN EN INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, EN EJERCICIO DEL GASTO SE REFLEJA LO EJERCIDO DE LAS OBRAS.
	3er. Trimestre	26.67	4	15	75.00	9	12	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.
	4to. Trimestre	47.62	10	21				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Gobierno de Puebla
 14 OCT 2022
 RECIBIDO
 F42/SBIC/CPSE



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (3er. TRIMESTRE) 2022



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	761043.77	4566263.00	16.67	761043.77	4566263.00	RECURSO MINISTRADO
	2do. Trimestre	41.67	1902609.53	4566263.00	41.67	1902609.53	4566263.00	RECURSO MINISTRADO
	3er. Trimestre	66.67	3044175.29	4566263.00	66.67	3044175.29	4566263.00	RECURSO MINISTRADO
	4to. Trimestre	100.00	4566263.00	4566263.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	4566263.00	4566263.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	3.77	172349.00	4566263.00	3.77	172349.00	4566263.00	
	2do. Trimestre	41.67	1902609.53	4566263.00	22.27	1016997.25	4566263.00	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	3er. Trimestre	66.67	3044175.29	4566263.00	38.03	1736375.03	4566263.00	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, EL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO SE ENCUENTRA EN VALIDACION EN LA DEPENDENCIA NORMATIVA, ESTA OBRA ES LA DE MAYOR MONTO Y ES EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER.
	4to. Trimestre	100.00	4566263.00	4566263.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	5.69	1902609.53	334503.00	6.34	1902609.53	300258.50	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LA RECAUDACIÓN FUE MENOR A CAUSA DEL COVID-19.
	4to. Trimestre	7.69	4566263.00	594165.52				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	-3.19	14967228.96	15460893.27				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistencial

14 OCT 2022

RECIBIDO

F142/SD/CGPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	150	1	2022	2	33	I	4 FAIS MUNICIPAL 3 TRIM			1 \$ 6,314.59	\$ -												MODULO EN PROCESO, EXISTEN 4 OBRAS COMPROMETIDAS, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.	
		2										1	332	\$ -	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00			ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	
		2										1	441	\$ 1,158,000.00	\$ 1,363,928.18	\$ 1,363,928.18	\$ 1,363,928.18	\$ 1,363,928.18	\$ 1,363,928.18	\$ 1,363,928.18			CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	
		2										2	612	\$ 1,540,460.06	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84	\$ 542,275.84			CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	
		2										2	613	\$ -	\$ 4,520,186.19	\$ 1,689,216.77	\$ 1,253,959.11	\$ 701,690.77	\$ 701,690.77	\$ 701,690.77			OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN Y DRENAJE	
		2										2	614	\$ 11,030,591.61	\$ 8,280,381.37	\$ 7,795,535.55	\$ 8,280,381.37	\$ 7,795,535.55	\$ 7,795,535.55	\$ 7,795,535.55			OBRAS DE PAVIMENTACIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES	
		2										2	615	\$ 1,575,041.73	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30			REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	
		2										2	616	\$ 3,073,731.60	\$ 1,343,251.49	\$ 983,501.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	
		2										2	622	\$ -	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63	\$ 1,001,125.63			REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	
21	150	1	2022	2	33	I	5 FORTAMUN 3 TRIM			1 \$ 1,324.75													MODULO EN PROCESO.	
		2										1	311	\$ 1,207,308.30	\$ 1,207,308.30	\$ 846,856.00	\$ 1,207,308.30	\$ 846,856.00	\$ 846,856.00	\$ 846,856.00			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	
		2										2	612	\$ 444,188.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			PARTIDA CANCELADA
		2										2	614	\$ 116,112.88	\$ 889,519.03	\$ 889,519.03	\$ 889,519.03	\$ 889,519.03	\$ 889,519.03	\$ 889,519.03			OBRAS DE PAVIMENTOS Y LUMINARIAS	
		2										2	616	\$ 2,500,000.00	\$ 2,469,435.67	\$ 1,307,800.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN PARAJE LOMA LARGA	
		2										2	624	\$ 298,653.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			PARTIDA CANCELADA	



CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES_CAPTURISTA				
					NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO
2022	3	PUE220302128647	1440441.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440441.55, modificado:1440441.55}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CARRETERA A PUEBLA Y BACHILLERATO GENERAL OFICIAL HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 203144	Huehuatlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuatlán el Grande	203144	{meta1: {unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, meta:1151.4, meta_modificada:1 292.87}}	955595.73	1440441.55	955595.73	955595.73	955595.73	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:858.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EN PROCESO , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2022-10-14}}
2022	3	PUE220302128603	924666.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924666.43, modificado:924666.43}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 202930	Huehuatlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuatlán el Grande	202930	{meta1: {unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, meta:970.89, meta_modificada:1 083.09}}	924666.43	924666.43	924666.43	924666.43	924666.43	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:1083.09}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302130181	412000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:412000.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 209699	Huehuatlán el Grande		Otros Proyectos	Municipio de Huehuatlán el Grande	209699	{meta1: {unidad_medida:Ot ros, meta:1.0, meta_modificada:1 8.0}}	412000	412000	412000	412000	412000	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:18.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302127957	914676.3	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914676.3, modificado:914676.3}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORÍAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 200103	Huehuatlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuatlán el Grande	200103	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:3 024.0}}	914676.3	914676.3	914676.3	914676.3	914676.3	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:3024.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:UNIDAD DE MEDIDA M3, OBRA TERMINADA. , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2022-10-13}}
2022	3	PUE220302129655	210189.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210189.25, modificado:210189.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 207218	Huehuatlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuatlán el Grande	207218	{meta1: {unidad_medida:Cu arto(s), meta:2.0, meta_modificada:2 .0}}	210189.25	210189.25	210189.25	210189.25	210189.25	{meta1: {unidad_medida:C uarto(s), avance:2.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2022-10-14}}
2022	3	PUE220202084192	356068.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356068.43, modificado:356068.43}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DEL CALLEJÓN CORREGIDORA, ENTRE CALLE EL VALOR Y CALLE DEL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 101872	Huehuatlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuatlán el Grande	101872	{meta1: {unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, meta:359.0, meta_modificada:4 67.82}}	356068.43	356068.43	356068.43	356068.43	356068.43	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:467.82}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2022-10-13}}
2022	3	PUE220302128636	998125.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998125.33, modificado:998125.33}}	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LA TRIPA ENTRE CALLEJÓN DEL ZORRILLO Y CALLE AVIACIÓN DEL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 203110	Huehuatlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuatlán el Grande	203110	{meta1: {unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, meta:850.07, meta_modificada:8 74.4}}	998125.33	998125.33	998125.33	998125.33	998125.33	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:874.4}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2022-10-14}}



CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES_CAPTURISTA				
					NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO
2022	3	PUE220302140260	423136.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423136.78, modificado:423136.78}}	MANTENIMIENTO DE CALLES Y ACCESOS PRINCIPALES POR RETIRO DE DERRUMBES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	22019	{meta1: {unidad_medida:M etros cúbicos, meta:3507.5, meta_modificada:3507.5}}	423136.78	423136.78	423136.78	423136.78	423136.78	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:3507.5}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220202084177	997195.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997195.67, modificado:997195.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL LADRILLO ENTRE CALLEJÓN DE LA GALLERA Y CALLE DEL PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 101823	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	101823	{meta1: {unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, meta:944.0, meta_modificada:945.04}}	997195.67	997195.67	997195.67	997195.67	997195.67	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:945.04}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2022-10-13}}
2022	3	PUE220302128575	542275.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542275.84, modificado:542275.84}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 202820	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetlán el Grande	202820	{meta1: {unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, meta:128.25, meta_modificada:128.25}}	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:128.25}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2022-10-13}} {obs2: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2022-10-14}}
2022	3	PUE220302128623	1036171.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036171.74, modificado:1036171.74}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE PUENTE EXISTENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 203006	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	203006	{meta1: {unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, meta:818.59, meta_modificada:929.77}}	1036171.74	1036171.74	1036171.74	1036171.74	1036171.74	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:929.77}}	Validado avances	{observación:OBRA TERMINADA (2), trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc,



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Huehuetlán el Grande	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	6314.59	0		Total del Programa Presupuestario	18377825	18377825	14702260	13768346.43	12731232.27	12731232.27	12731232.27		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación": "MODULO EN PROCESO, EXISTEN 4 OBRAS COMPROMETIDAS, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS."]]
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1540460.06	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	542275.84	Validado	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	412000	412000	412000	412000	412000	412000	Validado	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11030591.61	8280381.37	7795535.55	8280381.37	7795535.55	7795535.55	7795535.55	Validado	OBRAS DE PAVIMENTACIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	4520186.19	1689216.77	1253959.11	701690.77	701690.77	701690.77	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN Y DRENAJE
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	3073731.6	1343251.49	983501.73	0	0	0	0	Validado	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1575041.73	914676.3	914676.3	914676.3	914676.3	914676.3	914676.3	Validado	REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1158000	1363928.18	1363928.18	1363928.18	1363928.18	1363928.18	1363928.18	Validado	CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63	1001125.63	Validado	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
Huehuetlán el Grande	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1324.75			Total del Programa Presupuestario	4566263	4566263	3044175.36	2096827.33	1736375.03	1736375.03	1736375.03		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación": "MODULO EN PROCESO."]
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1207308.3	1207308.3	846856	1207308.3	846856	846856	846856	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	298653.6	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	116112.88	889519.03	889519.03	889519.03	889519.03	889519.03	889519.03	Validado	OBRAS DE PAVIMENTOS Y LUMINARIAS
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2500000	2469435.67	1307800.33	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN PARAJE LOMA LARGA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	444188.22	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA



INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2022

Ciclo	Trím	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	26.66667			46.66667	{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:P rogramación original deficiente,usuario:alvarorodriguez,fecha:14/10/22}}		75		EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.	62.22	Validado
2022	3	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	73.33333			53.33333	{just1:{ciclo:2022,trim:3,just: Otras causas,usuario:alvarorodriguez,fecha:14/10/22}}		16.66667		EXISTEN 3 OBRAS COMPROMETIDAS , NO SE REPORTAN EN INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, EN EJERCICIO DEL GASTO SE REFLEJA LO EJERCIDO DE LAS OBRAS.	31.25	Validado
2022	3	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			6.66667	{just1:{ciclo:2022,trim:3,just: Otras causas,usuario:alvarorodriguez,fecha:14/10/22}}		8.33333		EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.	80	Validado
2022	3	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66666			66.66666			38.02617		EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, EL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO SE ENCUENTRA EN VALIDACION EN LA DEPENDENCIA NORMATIVA, ESTA OBRA ES LA DE MAYOR MONTO Y ES EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER.	57.04	Validado
2022	3	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66666			66.66666			66.66666		RECURSO MINISTRADO	100	Validado

